

工程款支付报审表（工程进度验收表）

工程名称：2026年温县岳村街道韩郭作村冷库项目

致：河南盾览工程管理咨询有限公司（项目监理单位） 根据施工合同约定，我方已完成2026年温县岳村街道韩郭作村冷库项目工程量的90%土建及安装施工工作，建设单位应在____年____月____日前支付工程款共计（大写：贰佰叁拾柒万壹仟伍佰元整）（小写：¥2371500.00元），请予以审核。附件： <input type="checkbox"/> 已完成工程量报表 <input type="checkbox"/> 工程竣工结算证明材料 <input type="checkbox"/> 相应支持性证明文件		 施工单位（盖章） ____年____月____日
审查意见： 1、施工单位应得款为：（小写：¥2371500.00元） 2、本期应扣款为：（小写：¥889300.00元） 3、本期应付款为：（小写：¥1482200.00元） 附件：相应支持性材料		专业监理工程师（签字）  ____年____月____日
审核意见：	项目监理单位（盖章） 	监理工程师（签字）  ____年____月____日 
审批意见：	建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 	____年____月____日 

注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各存一份；
工程竣工结算报审时本表一式四份，项目监理单位、建设单位各一份、施工单位二份。



2026 年度温县岳村街道韩郭作村冷库项目 90%工程量清单

施工单位：河南丰浩建筑工程有限公司



监理单位：河南盾览工程管理咨询有限公司



建设单位：温县岳村街道办事处



2026 年度温县岳村街道韩郭作村冷库项目

现场确认单

致:河南盾览工程管理咨询有限公司、温县岳村街道办事处

我方根据招标工程量清单，经现场确认已完成 2026 年温县岳村街道韩郭作村冷库项目 90%工程量，予以审核。

施工单位：河南丰浩建筑工程有限公司



监理单位：河南盾览工程管理咨询有限公司



建设单位：温县岳村街道办事处



2026 年度温县岳村街道韩郭作村冷库项目 90%工程量清单

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	备注
1	钢板墙板	m ²	3375.78	3195	
2	特种门	m ²	112.86	106.92	
3	金属板幕墙顶	m ²	1552.57	1470	
4	混凝土地面	m ²	1747.79	1608	
5	冷水机组(外)	台	19	18	
6	冷风机(内)	台	33	32	
7					



日

