

# 工程监理意见书

2026年5月25日

单位：元

项目名称	2026年温县番田镇三陵村冷库项目		
施工单位	河南古温建筑工程有限公司		
合同金额	1068696.83		
中标工程量	新建门式钢架结构厂房 1824 m <sup>2</sup> ，冷库 460 m <sup>2</sup> ，保鲜库 300 m <sup>2</sup> ；硬化路面 481 m <sup>2</sup> (C25,厚 20cm)，硬化路面 1200 m <sup>2</sup> (C25,厚 10cm)。拆除原有现状房屋及垃圾清运，新建围墙、大门。		
工程量变更追加	无		
工程量变更减少	无		
目前已完成工程量	60%		
监理单位	河南成伟工程咨询有限公司		
监理单位认为形象进度	60%	监理工程师签字	
监理单位对工程质量的评价		项目单位对工程完成情况的意见	合格 

