

社旗县2023年统筹整合项目竣工验收表

项目名称：社旗县苗店镇人民政府苗店镇三粉产业基地建设项目

施工单位	宛工建设集团有限公司		施工单位负责人	贾东旭
施工负责人	王龙龙		工程监理员	
合同编号			合同总金额	1199300.00元
竣工日期			验收日期	
工程建设地点	苗店镇			
单项工程名称	规格	工程量		
		单 位	合同数	验收数
东1号		平方	1800	1900
冷库		平方	200	210
验收组意见				
验收组成员	姓名	单位	职称	签名
	王龙龙	宛工建设集团有限公司	项目经理	王龙龙

说明：本表由主管部门组织的验收组负责填列。

