

C03

2024 年宝丰县财政衔接资金建设类项目

第三方质量验收服务

工程质量检测报告

委托单位：宝丰县乡村振兴局

检测名称：2024 年宝丰县赵庄镇白店村农产品展示中心建设项目

报告日期：2024 年 11 月 13 日

河南中睿信达工程管理有限公司



检测名称	2024 年宝丰县赵庄镇白店村农产品展示中心建设项目
检测日期	2024 年 11 月 05 日
编制日期	2024 年 11 月 13 日
报告编写	张永强 刘松亭
审 核	张永强 刘松亭
签 发	郭培培

- 注意事项:
- 1、报告无“河南中睿信达工程管理有限公司检测专用章”无效。
 - 2、复制报告未重新加盖“河南中睿信达工程管理有限公司检测专用章”无效。
 - 3、报告无编写、审核、签发无效。
 - 4、报告涂改无效。
 - 5、委托单位对本报告有异议时，请于收到报告十五日内向本单位提出，期限内给予受理。
 - 6、委托检测仅对受检（抽验）样品的检测结果负责。

河南中睿信达工程管理有限公司

目 录

一、项目概况	1
二、检测依据及组织情况	1
三、检测项目、检测方法	3
四、工程检测结果	3
4.1、外观尺寸评定表	3
4.2、基础尺寸及开挖深度评定	3
4.3、地面部分检测	3
4.4、墙面部分	4
4.5、屋面部分	4
4.6、门窗外部检测尺寸	4

2024 年宝丰县财政衔接资金建设类项目

第三方质量验收服务工程质量（抽验）检测报告

受宝丰县乡村振兴局委托，河南中睿信达工程管理有限公司对 2024 年宝丰县赵庄镇白店村农产品展示中心建设项目进行了工程质量（抽验）检测工作。现将检测情况出具检测报告如下：

一、项目概况

1. 工程名称：2024 年宝丰县赵庄镇白店村农产品展示中心建设项目

2. 建设地点：宝丰县赵庄镇白店村

阅览室建筑占地面积 262.07 平方米；总建筑面积 524.14 平方米（其中加建部分 296.77 平方米）。卫生间建筑占地面积 15.71 平方米；总建筑面积 15.71 平方米。

3. 建筑概况：建筑层数及层高：地上 2 层；层高 4200/3600, 室内外高差 150mm。建筑高度：8.20m（室外设计地面到屋面面层的高度，屋顶面层按 0.25m 计算）

4. 建筑结构形式：砖混结构，主体结构设计使用年限为 25 年
建筑类别：多层公共建筑；建筑耐火等级：为二级，屋面防水等级：为 II 级。

5. 建筑功能：图书阅览室

二、检测依据及组织情况

1、检测依据

① 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

② 《测量误差及数据处理》

- 3 《测量不确定度评定与表示》
- 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
- 5 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）
- 6 《混凝土强度检验评定标准》（GB/50107-2010）
- 7 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）
- 8 《建筑装饰装修工质量验收规范》（GB50210-2001）
- 9 本项目施工合同、招标及投标文件、设计图纸及相关补充说明等

2、检测组织情况

根据检测任务的总体要求，我们成立 1 个检测小组，共 5 人组成。配置 6 台（套）检测仪器设备（详见下表：检测设备一览表）。

检测工作小组分别对能够实测实量的工程项目进行了实际检测；并负责相关项目的外观检查工作。仪器设备配备如下：

检测设备一览表

序号	主要仪器设备	规格型号	单位	数量
1	回弹仪	HT225-B	台	2
2	游标卡尺	200mm	台	2
3	钢卷尺	5M/7.5M	个	2
4	滚轮式测距仪	JHCQ9	台	2

5	红外测距仪	东美 DM-60	台	2
6	靠尺	JZC-G2	台	1

三、检测项目过程及检测结论

宝丰县乡村振兴局委托，于 2024 年 11 月 05 日组织检测人员对 2024 年宝丰县赵庄镇白店村农产品展示中心建设项目进行（抽样）检测复核，通过对该项目复核查看，现场抽样实测、收集资料和相关试件，符合设计要求及规范标准，检测结果合格。

四、各分部检测表

4.1、房间尺寸检测表

部位/检测点	设计值 (mm)	实测值		合格判定
		长 (mm)	宽 (mm)	
房间 1	3060*6760	6762	3062	合格
房间 2	6360*6760	6763	6365	合格
房间 3	9660*6760	6762	9670	合格

4.2、基础尺寸及开挖深度检测

由于项目已完成，基础无法现场抽验。根据施工单位及监理单位提供的施工过程影像资料，判定基础尺寸及开挖深度符合设计要求。

4.3、地面部分检测

4.3.1 地砖外部检测尺寸

本工程的办公室、阅览室、走廊楼面均采用 600×600 的防滑陶瓷地砖，实测 600×600 ，均符合设计要求。

4.3.2 楼梯扶手检测尺寸

部位/检测点	间距设计值 (mm)	间距实测值 (mm)	合格判定
测点 1	110	112	合格
测点 2		111	合格
测点 3		110	合格

4.4 墙面部分

内、外墙面均由 240 煤矸石烧结空心砖砌筑，内墙以白色乳胶漆粉刷，外墙喷涂杏黄色真实漆，表层均匀，无明显流坠、气泡等缺陷。

所有材料均有合格证明材料，符合实际要求。

4.5 屋面部分

工程的屋面防水等级为二级，防水卷材为高聚物改性沥青防水卷材。

屋面排水为阻燃型 DN110 硬质 UPVC 管材。

所有材料均有合格证明材料，符合实际要求。

4.6 门窗外部检测尺寸

(见实测附表)

门窗外部检测尺寸表

部位/检测点	设计值 (mm) 宽*高	实测值 (mm) 宽*高	抽验 数量	检测判定	备注
普通门 1	1000X2700	1000*2683	3	符合设计要求	房间门
普通门 2	1500X2700	1500*2690	1	符合设计要求	展厅大门
普通窗 1	900X1800	900*1822	2	符合设计要求	展厅房间窗
普通窗 2	1500X1800	1500*1800	2	符合设计要求	展厅房间窗
普通窗 3	6400*2900	6550*2960	3	符合设计要求	走廊窗