

宝丰县提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金
(资金) 预算项目 (第一批)

验
收
单

前营乡槐树岭村太阳能路灯项目验收小组

前营乡槐树岭村太阳能路灯项目竣工验收单



项目名称	前营乡槐树岭村 太阳能路灯项目	批准文号	平调【2023】23号		
项目位置	前营乡槐树岭村	开工、竣工日期	2023年4月24日— 2023年6月23日		
预算投资(万元)	21.15	实际投资 (万元)	19.95	受益移民 人数(口)	226
建设单位	宝丰县移民安置服务中心				
项目 建设 情况	<p>前营乡槐树岭村太阳能路灯项目由河南金石建设工程有限公司承建,项目总投资21.15万元,工程于2023年4月24日开工建设,2023年6月23日竣工,2023年6月26日经宝丰县移民安置服务中心会同县、乡、社区相关部门联合验收合格后营运管理及维护权一并移交工程所在社区。</p> <p>批复建设内容: 安装100W太阳能路灯50盏。</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">新装100W/6AH/12V太阳能路灯50盏。</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">贾伟九</p>				

项
目
验
收
情
况

整
改
意
见

附件 1

前营乡槐树岭村太阳能路灯项目验收人员签字

序号	单位（全称）	职务或职称	签字、盖章
1	宝丰县移民安置服务中心		
2	宝丰县移民安置服务中心		李新宇
3	宝丰县移民安置服务中心		贾伟九
4	宝丰县移民安置服务中心		李昆
5	前营乡槐树岭村民委员会	村书记	
6			
7			

附件 3

前营乡槐树岭村太阳能路灯项目交付
单位代表签字



名称	单位全称	代表签字 (盖章)
交付单位	宝丰县移民安置服务中心	 刘俊廷
接收单位	槐树岭 社区民委员会	 谭学锋

附件 2 项目质量监督意见表






乡镇	前营乡
社区	槐树岭
设计单位名称	中誉恒信工程咨询有限公司
施工单位名称	河南金石建设工程有限公司
监理单位名称	郑州众诚建设咨询有限公司
项目名称	前营乡槐树岭村太阳能路灯项目
建设地点（精确到组）	
主要建设内容	安装 100W 太阳能路灯 50 盏。
对项目质量是否满意	基本满意
工程质量监督管理 小组成员签字	贾伟龙
日期	2024.6.16

附件 3





水库移民后期扶持项目资产移交表

项目名称	前营乡槐树岭村太阳能路灯项目	
建设地点	前营乡槐树岭	
项目质量	符合设计要求	贾伟光
移交资产主要内容		
1	安装 100W 太阳能路灯 50 盏。	
2		
3		
.....		
双方责权	移交单位责权：宝丰县移民安置服务中心建设设施项目经验收合格，移交与槐树岭村委会，由槐树岭村委会负责项目的日常运营、管理、维护。	
	接收单位承诺：接收宝丰县移民安置服务中心建设设施项目，负责项目日常管理，避免实施项目遭受人为破坏，保证项目发挥效益，造福群众，担负项目的管理、维护责任。	
移交单位代表（签字）：	接收单位代表（签字）：	
		
(盖章)	(盖章)	
2023 年 6 月 26 日	2023 年 6 月 26 日	✓

宝丰县移民安置服务中心工程验收证明

项目名称	前营乡槐树岭村太阳能路灯项目		
建设单位	宝丰县移民安置服务中心	监理单位	郑州众诚建设咨询有限公司
施工单位	河南金石建设工程有限公司	设计单位	中誉恒信工程咨询有限公司
使用单位	前营乡槐树岭村	施工地点	前营乡槐树岭村
质量情况	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 合格		
主要建设内容:	安装100W太阳能路灯50盏。		
 施工单位签署盖章: 项目负责人 (签字):	 监理单位签署盖章: 负责人 (签字):	 设计单位签署盖章: 负责人 (签字):	 建设单位签署盖章: 代表 (签字):
			 接收单位签署盖章: 代表 (签字):

宝丰县移民安置服务中心工程交接证明

项目名称	前营乡槐树岭村太阳能路灯项目		
建设单位	宝丰县移民安置服务中心	监理单位	郑州众诚建设咨询有限公司
施工单位	河南金石建设工程有限公司	使用单位	前营乡槐树岭村
主要建设内容:	安装100W太阳能路灯50盏。		
施工单位签署盖章:  项目负责人 (签字):	监理单位签署盖章:  负责人 (签字):	建设单位签署盖章:  代表 (签字):	接收单位签署盖章:  代表 (签字):