

牧野区资金项目验收表

申请验收单位（公章）：河南省鲜贝儿食品有限公司

验收日期：

2025 年 8 月 13 日

项目名称	2025年王村镇中马坊鲜贝儿食品加工产业帮扶项目	主管部门	牧野区农业农村局
项目实施地点	王村镇中马坊	项目实施单位	河南省鲜贝儿食品有限公司
项目效益	带动我区37户脱贫户（监测户）增收，年收益不低于投入财政衔接资金的7%。		
本次项目验收投资金额（万元）	99.45	其中：市 级财政金额 99.45 万元	
开工日期	2025.5.30	竣工日期	2025.8.13
项目实施内容	项目量化		
	计量单位	合同数	验收数
真空和面机（304双翻）	台	1	1
平板输送机	台	1	1
面团输送切割机	台	1	1
连续压片机	台	1	1
自动接片机	台	1	1
烩面成型机	台	1	1
验收结论	合格		

序号	所在单位名称	职务（职称或职业）	联系方式	签 名
1	农委农村局	农科师	18937399150	高军
2	王村镇	农办主任	18633145211	高军
3	和平路街道办事处	副主任	18522191699	吴智
4	牧野镇	农办主任	18603737292	王飞
5				
6				
7				

村民代表签字	李红	路光春	苗永伟
镇（办）政府意见：	镇（办）政府意见：	镇（办）政府意见：	主管部门意见：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
负责人（签名）：牛晓丹	负责人（签名）：刘百	负责人（签名）：吴雷	负责人（签名）：
2025 年 8 月 13 日	2025 年 8 月 13 日	2025 年 8 月 13 日	年 月 日