

2026年温县番田镇北孟村仓储项目 工程

60%工程量清单



施工单位:

(单位盖章)



监理单位:

(单位盖章)



2026年5月25日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储-土建
 标段: 2026年濉县潘田镇北孟村仓储项目
 第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|---|----------------|--------|--------|----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 1 | 010103001001 | 平整场地 | 1. 土石类别: 一、二类土 | m ² | 799.23 | | | |
| 2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m内 3. 基底处理方式: 基底钎探、夯实 | m ³ | 174.93 | | | |
| 3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1m内 3. 基底处理方式: 基底夯实 | m ³ | 31.49 | | | |
| 4 | 010102007001 | 回填方 | 1. 密实度: 夯填土 | m ³ | 152.08 | | | |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级: MU20烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级: M10 0. 0水泥砂浆 | m ³ | 1.36 | | | |
| 6 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级: M5 . 0混合砂浆 | m ³ | 26.52 | | | |
| 7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土C20 | m ³ | 12.69 | | | |
| 8 | 010502001001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 27.06 | | | |
| 9 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 14.18 | | | |
| 10 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m ³ | 5.38 | | | |
| 11 | 010502024001 | 填充混凝土 | 1. 混凝土强度等级: C35无收缩细石混凝土 | m ³ | 0.39 | | | |
| 12 | 010502024002 | 填充混凝土 | 1. 混凝土强度等级: C20混凝土防护包脚 | m ³ | 0.71 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储: 土建

标段: 2026年蓝其营田镇北孟村仓储项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
|------|--------------|---------------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 | m3 | 3.8 | | |
| 14 | 010502029001 | 散水 | 1. 散水, 做法详见12YJ9-1, 3/95 | m2 | 97.92 | | |
| 15 | 010502031001 | 坡道 | 1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实 | m2 | 20.46 | | |
| 16 | 010505001001 | 垫层模板 | 1. 垫层部位: 基础 | m2 | 37 | | |
| 17 | 010505002001 | 基础模板 | 1. 基础类型: 独立基础 | m2 | 43.92 | | |
| 18 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1. 模板形式: 直形模板 | m2 | 113.42 | | |
| 19 | 010505004001 | 柱面模板 | 1. 模板形式: 直形模板 | m2 | 30.54 | | |
| 20 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1. 构件名称: 压顶 2. 模板形式: 直形模板 | m2 | 57.65 | | |
| 21 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: Φ 18以内 三级钢 | t | 1.981 | | |
| 22 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: Φ 20以内 三级钢 | t | 1.221 | | |
| 23 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: Φ 10以内 三级钢 | t | 0.353 | | |
| 24 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1. 钢筋种类、规格: Φ 10以内 一级钢 | t | 0.193 | | |
| 25 | 010506024001 | 螺栓 | 1. 螺栓种类: M24地脚螺栓 | 套 | 68 | | |
| 26 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类: 预埋铁件 | t | 0.036 | | |
| 27 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1. 柱类型: 钢柱、门窗柱制作安装(含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆 | t | 6.988 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

有

(

)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储-土建

标段: 2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|-----------|---|----------------|--------|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 010604001001 | 钢梁 | 1. 梁类型: 钢梁、门梁、雨篷梁制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆 | t | 8.883 | | |
| 29 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 构件类型: 钢拉条、钢支撑、钢系杆、钢隅撑制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 刷防锈漆 | t | 3.287 | | |
| 30 | 010607003001 | 钢檩条 | 1. 钢材品种、规格: 钢檩条制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆 | t | 8.439 | | |
| 31 | 010607006001 | 钢梯 | 1. 规格: 钢爬梯 2. 刷防锈漆 | t | 0.113 | | |
| 32 | 010608002001 | 高强螺栓 | 1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 刷防锈漆及面漆 | 套 | 300 | | |
| 33 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1. 规格: 0.6mm厚单板+70mm岩棉+0.6mm厚单板夹芯板, 板型为JYB-Qa-1000型夹芯板 | m ² | 619.72 | | |
| 34 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1. 规格: 上板0.6mm厚, 下板0.6mm厚JYB-333-1000型夹芯板, 中间70mm厚岩棉 2. 含屋脊 | m ² | 777.44 | | |
| 35 | 010901007001 | 屋面成品天沟、檐沟 | 1. 构件部位: 屋面檐沟 2. 构件品种、规格、尺寸: 参06J925-26/28 | m | 58.48 | | |
| 36 | 010605002002 | 金属板材包边 | 1. 女儿墙内侧封板及金属板材包边 | m ² | 252.52 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储-土建

标段: 2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-----|-------|----|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 37 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1. 耐火等级要求: 耐火时间2.0h 2. 涂料品种、遍数或厚度: 20mm厚厚型防火涂料 | m2 | | | | |
| 38 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1. 耐火等级要求: 耐火时间1.5h 2. 涂料品种、遍数或厚度: 2.5mm厚超薄型防火涂料 | m2 | | | | |
| 39 | 011404005003 | 金属面喷刷防火涂料 | 1. 耐火等级要求: 耐火时间1.0h 2. 涂料品种、遍数或厚度: 2.0mm厚超薄型防火涂料 | m2 | | | | |
| 40 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1. 门洞口尺寸: 4000*4500 2. 开启方式: 平开 3. 门框、扇材质: 压型钢板大门 | m2 | | | | |
| 41 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1. 材质: 80系列深灰色塑钢窗(5+6A+5) 2. 含窗纱扇、五金等 | m2 | | | | |
| 42 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 地102 1. C25混凝土厚度为200厚, 需配筋缝宽为5 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 | m2 | | | | |
| 43 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 墙裙1B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 乳胶漆面层, 参见12YJ1涂304 | m2 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北孟村仓储-土建

标段：2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|----------------|--|----------------|-----|--------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 44 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 外墙6A 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 3. 6厚1: 2. 5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 喷刷底涂料一遍 6. 喷刷面层钢化涂料 (做法参见12YJ1涂304B) | m ² | | | |
| 45 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 1. 装饰板材料品种、规格: 彩钢板雨篷 | m ² | | | |
| 46 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格: UPVC, DN150 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: DN150 | m | | | |
| 47 | 010902007001 | 屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 | 1. 泄水管品种、规格: 钢板焊溢水口, 100*50 | 个 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

2026
 温县
 番田镇
 北孟村
 仓储项目